

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AYAS

** ** *

LAVORI DI FORNITURA E POSA DI N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON MODULO

FOTOVOLTAICO. CUP H16G20000200001 - CIG 8436376DB3CUP

** ** *

IMPRESA: Peaquin s.r.l. con sede in Loc. Champ-Long, 50 11027 – Saint-Vincent (AO), cod. fisc. e partita IVA

01033120070

CONTRATTO: Determinazione del servizio edilizia pubblica e privata n. 198 del 14/9/2020

IMPORTO CONTRATTO: € 8.051,32 + IVA 22%

** ** *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art 10, c. 2 del del D.lgs 18.04.2016 n° 50 e art. 237 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici" approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

** ** *

- 1. PROGETTO PRINCIPALE:** Installazione di n. 2 pali con modulo fotovoltaico che andranno ad integrare l'illuminazione pubblica comunale;
- 2. CONTRATTO DI APPALTO:** RdO diretta sul MEVA con la ditta Peaquin S.r.l. per i lavori in oggetto (trattativa n. 0002545/2020). La ditta ha offerto un ribasso del 16,99995% sull'importo a base di gara di € 9.700,38 pertanto l'importo di aggiudicazione risulta di € 8.051,32 oltre l'iva 22% di € 1.771,29 per un totale di € 9.822,61;
- 3. PERIZIE DI VARIANTE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte perizie di variante.
- 4. SUBAPPALTO:** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti.
- 5. CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA LORO ESECUZIONE:** i lavori sono stati consegnati con verbale

in data 15/9/2020. Il termine per la loro ultimazione, determinato in ragione del tempo utile di esecuzione, sarebbe dovuto scadere il 31/12/2020.

6. **PROROGHE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse delle proroghe.
7. **SOSPENSIONE DEI LAVORI:** durante l'esecuzione dei lavori gli stessi non sono stati sospesi.
8. **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l'esecuzione dei lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 31/12/2020. In data 18/12/2020 è stata accertata l'ultimazione dei lavori, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.
9. **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** non risultano denunce per danni di forza maggiore.
10. **ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI:** l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Aosta.
11. **CESSIONI DI CREDITO:** non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.
12. **ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dal Direttore dei lavori.
13. **STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO DELL'IMPRESA:**

Si prende atto che non stati emessi degli stati di avanzamento per cui **resta il credito netto dell'Appaltatore di € 8.051,32 oltre l'iva 22% di € 1.771,29 per un totale di € 9.822,61**, accettato dall'Appaltatore senza riserve.
14. **RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:** stante quanto precedentemente riportato, sono stati autorizzati per l'esecuzione dei lavori € 9.822,61 e il residuo credito ammonta a € **9.822,61**, realizzando così un'economia pari a € 0,00.
15. **RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Appaltatore ha firmato la contabilità senza apporre alcuna riserva;
16. **ORDINI DI SERVIZIO:** non sono stati emessi ordini di servizio.
17. **LAVORI IN ECONOMIA:** durante i lavori non si sono resi necessari interventi da contabilizzare in economia e rientranti nelle facoltà discrezionali della D.L..
18. **ACCORDI BONARI:** durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.
19. **ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE:** in riferimento alla documentazione già in possesso

dell'Amministrazione comunale, si precisa che sono già stati trasmessi i seguenti atti di contabilità:

- a. Verbale di consegna dei lavori, in data 15/9/2020
- b. Verbale ultimazione dei lavori, in data 18/12/2020

** ** *

VERBALE DI VISITA DI CONTROLLO

*ex artt. 219, 222 e 223 del Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*

** ** *

Dopo aver esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Arch. Claudio Alliod, in qualità di Direttore dei Lavori, si è recato in data 18 dicembre 2020 sul sito dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Visionati i controlli delle certificazioni e conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili e ai certificati di conformità.

** ** *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ex art. 216, comma 17 del D. Lgs. 50/2016

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del "Codice dei contratti pubblici" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO:

che i lavori eseguiti dall'Impresa "Peaquin s.r.l." corrispondono a quelli indicati nell'appalto e negli atti contabili relativi;

1. che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile, il DURC online sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale prima della liquidazione del residuo credito;
2. che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
3. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

4. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € **9.822,61**
e, perciò, compreso nei limiti della somma autorizzata pari a € **9.822,61**;

5. che non sono stati emessi stati di avanzamento e che quindi **resta un credito finale di € 8.051,32 oltre l'iva 22% di € 1.771,29 per un totale di € 9.822,61**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa "Peaquin s.r.l." in base al contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con accettazione della determinazione del servizio edilizia pubblica e privata n. 198 del 14/9/2020, **sono collaudabili e sono stati regolarmente eseguiti e indi ne liquida l'importo netto in € 8.051,32**, da cui preso atto che non sono stati erogati acconti, **resta il credito netto di € 8.051,32 (ottomilacinquantuno/32) oltre l'iva 22% di € 1.771,29 per un totale di € 9.822,61 che può pagarsi all'Impresa a saldo dell'appalto**, fatte salve le eventuali rettifiche della Stazione appaltante in sede di revisione contabile e salvo l'approvazione del presente atto e la prestazione di idonea garanzia fidejussoria.

Ayas, 18 dicembre 2020

PEAQUIN S.R.L.
LOCALITÀ **PEAQUIN** - LONG N° 50
Tel. 0166.513665 Fax 0166.539664
11027 SAINT-VINCENT (Ao)
C.F. e P.I. e R.I. di Aosta 01033120070

Il Direttore dei Lavori
Responsabile unico del procedimento
Arch. Claudio ALLIOD

