

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AYAS

** ** *

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO IP FRAZIONE FRACHEY – ILLUMINAZIONE PIAZZALE

PUBBLICO IN FRAZIONE FRACHEY. CUP: H19J21007560005 CIG: 889609382D

** ** *

IMPRESA: Heresaz Aurelio s.n.c., via Duca d'Aosta, 62, 11029 Verrès (AO), codice fiscale e partita IVA 01000580074

CONTRATTO: Determinazione del servizio edilizia pubblica e privata n. 175 del 10/9/2021

IMPORTO CONTRATTO: € 27.256,09 + IVA 10%

** ** *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art 10, c. 2 del del D.lgs 18.04.2016 n° 50 e art. 237 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici" approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

** ** *

1. **PROGETTO PRINCIPALE:** Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 9/9/2021 avente ad oggetto "Approvazione progetto per l'ampliamento dell'impianto IP Frazione Frachey – Illuminazione piazzale pubblico in Frazione Frachey. CUP: H19J21007560005" per un importo di gara complessivo pari a € 27.256,09. Di seguito si riportano gli importi autorizzati:

		importi
	LAVORI	
A	Opere	
a.1	Importo soggetto a ribasso d'asta	
	Lavori a corpo e a misura	€ 30.952,01
a.2	Importo non soggetto a ribasso d'asta	
	oneri per la sicurezza (a corpo)	€ 1.450,00
	lavori in economia	€ 1.044,48
	oneri di discarica	€ 0,00
	Ribasso 20% su a.1	€ 6.190,40
	totale A	€ 27.256,09
B	SOMME a disposizione dell'amministrazione	
b.1	Opere di miglioria / Imprevisti 5% di A	€ 0,00
b.2	Iva sulle opere al 10% di (A+b.1)	€ 2.725,61
b.3	Spese tecniche	€ 0,00

b.4	Oneri previdenziali su b.3 (4%)	€ 0,00
b.5	Iva su spese tecniche (b.3+b.4)	€ 0,00
b.6	Relazione geologica e geotecnica	€ 0,00
b.7	Oneri previdenziali su b.6 (2%)	€ 0,00
b.8	Iva su spese geologiche 22% di b.6+b.7	€ 0,00
b.9	Somme a disposizione dell'amministrazione (fondo RUP, supporto al RUP altro ...)	€ 0,00
b.10	Tassa ANAC	€ 0,00
	Totale somme a disposizione B	€ 2.725,61
	TOTALE A+B	€ 29.981,70

2. **CONTRATTO DI APPALTO:** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con accettazione della determinazione del servizio edilizia pubblica e privata n. 175 del 10/9/2021 per l'importo di € 27.256,09 al netto del ribasso d'asta pari al 20%,
3. **PERIZIE DI VARIANTE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte perizie di variante.
4. **SUBAPPALTO:** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti.
5. **CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA LORO ESECUZIONE:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 13/9/2021. Il termine per la loro ultimazione, determinato in ragione del tempo utile di esecuzione, stabilito in giorni 90 (novanta), sarebbe dovuto scadere il 12/12/2021.
6. **PROROGHE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse delle proroghe.
7. **SOSPENSIONE DEI LAVORI:** durante l'esecuzione dei lavori gli stessi non sono stati sospesi.
8. **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l'esecuzione dei lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 12/12/2021. In data 2/12/2021 è stata accertata l'ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in pari data, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.
9. **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** non risultano denunce per danni di forza maggiore.
10. **ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI:** l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Aosta.
11. **CESSIONI DI CREDITO:** non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.
12. **ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dal Direttore dei lavori.
13. **STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO DELL'IMPRESA:** redatto in data 2/12/2021, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 20%, è di € 27.256,09

Si prende atto che non stati emessi degli stati di avanzamento per cui **resta il credito netto dell'Appaltatore di € 27.256,09** (ventisettemiladuecentocinquantasei/09), accettato dall'Appaltatore senza riserve.

14. RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE: stante quanto precedentemente riportato, sono stati autorizzati per l'esecuzione dei lavori € 27.256,09 e lo Stato finale ammonta a € **27.256,09**, realizzando così un'economia pari a € 0,00.

15. RISERVE DELL'IMPRESA: l'Appaltatore ha firmato la contabilità senza apporre alcuna riserva;

16. ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio.

17. LAVORI IN ECONOMIA: durante i lavori non si sono resi necessari interventi da contabilizzare in economia e rientranti nelle facoltà discrezionali della D.L..

18. ACCORDI BONARI: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

19. ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE: in riferimento alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione comunale, si precisa che sono già stati trasmessi i seguenti atti di contabilità:

- a. Verbale di consegna dei lavori, in data 13/9/2021
- b. Certificato di ultimazione dei lavori, in data 2/12/2021
- c. Stato finale dei lavori a tutto il 2/12/2021;

il tutto corredato da libretto delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento e libretto delle economie.

** ** *

VERBALE DI VISITA DI CONTROLLO

ex artt. 219, 222 e 223 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

** ** *

Dopo aver esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Arch. Claudio Alliod, in qualità di Direttore dei Lavori, si è recato in data 13 dicembre 2021 sul sito dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Visionati i controlli delle certificazioni e conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente

a quelle riportate negli atti contabili e ai certificati di conformità.

** * * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ex art. 216, comma 17 del D. Lgs. 50/2016

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del "Codice dei contratti pubblici" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO:

1. che i lavori eseguiti dall'Impresa "Heresaz Aurelio s.n.c." corrispondono a quelli indicati nell'appalto e negli atti contabili relativi;
2. che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile, il DURC online sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale prima della liquidazione del residuo credito;
3. che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
4. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
5. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di **€ 27.256,09** e, perciò, compreso nei limiti della somma autorizzata pari a **€ 27.256,09**;
6. che non sono stati emessi stati di avanzamento e che quindi **resta un credito finale di € 27.256,09 (ventisette miladuecentocinquantasei/09) + IVA 10%**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa "Heresaz Aurelio s.n.c." in base al contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con accettazione della determinazione del servizio edilizia pubblica e privata n. 175 del 10/9/2021, **sono collaudabili e sono stati regolarmente eseguiti e indi ne liquida** l'importo netto in € 27.256,09, da cui preso atto che non sono stati erogati acconti, **resta il credito netto di € 27.256,09 (ventisette miladuecentocinquantasei/09) che può pagarsi all'Impresa a saldo dell'appalto**, fatte salve le eventuali rettifiche della Stazione appaltante in sede di revisione contabile e salvo l'approvazione del presente atto e la prestazione

di idonea garanzia fidejussoria.

Ayas, 13 dicembre 2021

L'appaltatore
Heresaz Aurelio s.n.c.



Il Direttore dei Lavori
Responsabile unico del procedimento
Arch. Claudio ALLIOD

